



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Ipuçu	Unidade Básica de Saúde Municipal - Primeira Etapa	Unidade Básica de Saúde Municipal - Primeira Etapa

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	Unidade Básica de Saúde Municipal - Prim	1.123.293,94	% Período:	14,59%	19,14%	24,98%	21,25%	20,03%							
1.1.	Serviços iniciais	53.695,88	% Período:	100,00%											
1.2.	Canteiro e acampamento de obra	28.640,99	% Período:	100,00%											
1.3.	Infraestrutura (exclusive fundações)	136.010,22	% Período:	60,00%	40,00%										
1.4.	Supraestrutura	401.427,76	% Período:		40,00%	60,00%									
1.5.	Paredes	397.917,15	% Período:			10,00%	60,00%	30,00%							
1.6.	Revestimentos externos	102.082,67	% Período:					100,00%							
1.7.	Serviços finais	3.519,27	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 1.123.293,94				%:	14,59%	19,14%	24,98%	21,25%	20,03%						
Período:	Repassa:	-	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	163.943,00	214.975,19	280.648,38	238.750,29	224.977,08									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	163.943,00	214.975,19	280.648,38	238.750,29	224.977,08									
Acumulado:	%:	14,59%	33,73%	58,72%	79,97%	100,00%									
	Repassa:	-	-	-	-	-									
	Contrapartida:	163.943,00	378.918,19	659.566,57	898.316,86	1.123.293,94									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	163.943,00	378.918,19	659.566,57	898.316,86	1.123.293,94									

Ipuçu/SC

Local

segunda-feira, 7 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Patrícia Camilotti

CREA/CAU: CAU A116659-0

ART/RRT: 12820622