



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Município de Ipuauçu	APelido Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO EM PRE MOLDADO PARA U	DESCRiÇÃO DO LOTE CENTRO DE EVENTOS NA ALDEIA SEDE
------------------	----------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	BARRACÃO INDUSTRIAL	207.508,17	% Período:	09/22 50,43%	10/22 49,57%	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.076,52	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	CANTEIRO DE OBRA E ACAMPAMENTO	1.802,65	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	204.629,00	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 207.508,17				%:	50,43%	49,57%									
				Repassse:	100.868,71	99.131,29									
				Contrapartida:	3.786,70	3.721,47									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	104.655,41	102.852,76									
				%:	50,43%	100,00%									
				Repassse:	100.868,71	200.000,00									
				Contrapartida:	3.786,70	7.508,17									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	104.655,41	207.508,17									

Ipuauçu/SC

Local

sexta-feira, 26 de agosto de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Indiamara Aline Vizolli

CREA/CAU: 136607-4

ART/RRT: 8429262-6