

MENU



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Níveis a Exibir no Cronograma: 2

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Ipuçu	Troca Do Piso Cerâmico (com placas tipo porcelanato acetinado e	Troca Do Piso Cerâmico (com placas tipo porcelanato acetinado e a

FILTRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Falta distribuir:				03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.	Troca do piso Cerâmico (com placas tipo porc	43.278,91	% Período:	80,71%	19,29%								
1.1.	Serviços Iniciais	1.541,34	% Período:	100,00%									
1.2.	Piso Cerâmico	41.737,57	% Período:	80,00%	20,00%								
<b>Total: R\$ 43.278,91</b>				%:	80,71%	19,29%							
Período:				Repasse:	-	-							
				Contrapartida:	34.931,40	8.347,51							
				Outros:	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>34.931,40</b>	<b>8.347,51</b>							
Acumulado:				%:	80,71%	100,00%							
				Repasse:	-	-							
				Contrapartida:	34.931,40	43.278,91							
				Outros:	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>34.931,40</b>	<b>43.278,91</b>							

Ipuçu/SC  
Local  
quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Indiamara Aline Vizolli  
CREA/CAU: CREA 136607-4  
ART/RRT: 8664211-8