



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Município de Ipuçu	APELIDO EMPREENDIMENTO Barracão em Pré Moldado com Cobertura Metálica no Município de	DESCRIÇÃO DO LOTE Barracão em Pré Moldado e Cobertura Metálica
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	INFRAESTRUTURA DE BARRACÃO	201.087,93	% Período:	04/23 50,96%	05/23 49,04%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.645,94	% Período:	50,00%	50,00%									
1.2.	CANTEIRO DE OBRA E ACAMPAMENTO	3.853,81	% Período:	100,00%										
1.3.	INFRAESTRUTURA	195.588,18	% Período:	50,00%	50,00%									
Total: R\$ 201.087,93				%:	50,96%	49,04%								
				Repasse:	-	-								
				Contrapartida:	102.470,87	98.617,06								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	102.470,87	98.617,06								
				%:	50,96%	100,00%								
				Repasse:	-	-								
				Contrapartida:	102.470,87	201.087,93								
				Outros:	-	-								
				Investimento:	102.470,87	201.087,93								

Ipuçu/SC

Local

terça-feira, 7 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Indiamara Aline Vizolli

CREA/CAU: 136607-4

ART/RRT: