CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Ipuaçu	BARRACÃO EM ESTRUTURA EM PRÉ MOLDADO COM COBERTURA METALICA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	10-22 (N DES.)	1ª ETAPA - CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA PRÉ MOLDADA EM	Ipuaçu/SC	22,09%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
1ª ETAPA - CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO									**344.872,30**	
1.			**CENTRO DE EVENTOS NA ALDEIA SEDE DA TERRA INDIGENA XAPECÓ**					**-**	**344.872,30**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**1.349,92**	
1.1.0.1.	Composição	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	1.105,68	BDI 1	1.349,92	1.349,92	RA
1.2.			**CANTEIRO DE OBRA E ACAMPAMENTO**					**-**	**9.068,42**	
1.2.0.1.	Composição	2	PLACA DE OBRA	UND	2,88	1.100,00	BDI 1	1.342,99	3.867,81	RA
1.2.0.2.	Composição	3	LOCAÇÃO DE OBRA	M²	626,58	6,80	BDI 1	8,30	5.200,61	RA
1.3.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**324.750,24**	
1.3.0.1.	Cotação	01	ESTRUTURA PRÉ - MOLDADA P/ BARRACÃO DE (17,7 X 35,40)M INCLUINDO FUNDAÇÃO, COBERTURA EM TELHA DE ALUZINCO TRAPEZOIDAL E EXECUÇÃO	GB	1,00	265.992,50	BDI 1	324.750,24	324.750,24	RA
1.4.			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**					**-**	**9.703,72**	
1.4.1.			**TUBULAÇÃO ESGOTO PLUVIAL**					**-**	**9.703,72**	
1.4.1.1.	SINAPI	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,00	91,07	BDI 1	111,19	2.890,94	RA
1.4.1.2.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	74,80	74,60	BDI 1	91,08	6.812,78	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipuaçu/SC
Local

quarta-feira, 7 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: 8576020-3

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2022.12.07 11:51:20 -03'00'